



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 363-01/20-01/17
URBROJ: 2186/026-01-20-6
Varaždinske Toplice, 25. lipnja 2020.

Na temelju odredaba članka 31. Statuta Grada Varaždinskih Toplica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj: 7/13., 26/13., 38/13., 4/18., 42/18., 46/19. i 12/20.) i članka 26. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 7/13., 26/13., 4/18. i 83/19.), Gradsko vijeće Grada Varaždinskih Toplica na sjednici održanoj 25. lipnja 2020. godine, donosi

ZAKLJUČAK

o prihvatanju izvješća o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture
Grada Varaždinskih Toplica za 2019. godinu

I.

Gradsko vijeće Grada Varaždinskih Toplica prihvaća Izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture Grada Varaždinskih Toplica za 2019. godinu.

II.

Izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture Grada Varaždinskih Toplica za 2019. godinu čini sastavni dio ovog Zaključka.

III.

Zaključak i Izvješće objavljuje se u Službenom vjesniku Varaždinske županije, a stupaju na snagu osmog dana od dana objave.

REPUBLICA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE
GRADSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Frnjo Prstec



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE
GRADONAČELNICA
KLASA:363-01/20-01/17
URBROJ: 2186/026-03-20-1
Varaždinske Toplice, 28. svibnja 2020.

Na temelju članka 71. stavka 1., Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj: 68/2018., 110/18. i 32/20.), članka 31. Statuta Grada Varaždinske Toplice („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, broj: 7/13., 26/13., 38/13., 4/18., 42/18., 46/19. i 12/20.), gradonačelnica Grada Varaždinskih Toplica podnosi Gradskom vijeću Grada Varaždinskih Toplica sljedeće

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA
GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
GRADA VARAŽDINSKIH TOPLICA ZA 2019. GODINU**

I.

Program građenja komunalne infrastrukture Grada Varaždinskih Toplica za 2019. godinu donijet je dana 18. prosinca 2018. godine, istovremeno s proračunom Grada za 2019. godinu, u skladu s mjerodavnim zakonskim propisima te je objavljen u Službenom vjesniku Varaždinske županije, broj: 89/2018. Program ima dvije izmjene i dopune, a koje su pratile odgovarajuće izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždinskih Toplica. Izmjene i dopune Programa objavljene su u Službenom vjesniku Varaždinske županije, broj: 63/19. i 86/19. Programom građenja komunalne infrastrukture na području Grada Varaždinskih Toplica za 2019. godinu (Službeni vjesnik Varaždinske županije, broj: 89/19., 63/19. i 86/19.), planirana je gradnja u ukupnoj vrijednosti od 12.502.000,00 kn, a program je financijski izvršen u ukupnoj vrijednosti od 8.110.367,22 kn odnosno 64,87% od planiranog iznosa, i to kako slijedi:

BROJ KONTA	OPIS	PLANIRANO	IZVRŠENJE	
r.br.		(kn)	(kn)	(%)
	KAPITALNI PROJEKT K 200301. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA CESTA, ULICA I NOGOSTUPA		infrastrukture nerazvrstanih cesta, javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, javnih parkirališta, i to konkretno radove asfaltiranja, modernizacije i rekonstrukcije kolnika	
1) Asfaltiranje cesta u Hrastovcu				
a)	Ulica u Hrastovcu Topličkom - cestovni odvojak na č.k. br. 2099 k.o. Hrastovec Toplički: uređenje otvorenog kanala uz cestu te izvedba asfaltnog sloja š=2,75 m, d=120 m. Okončano u cijelosti u 2019. godini.	130.000,00	110.445,75	84,96
b)	Ulica u Hrastovcu Topličkom - cestovni odvojak na dijelu č.k. br. 2098 i 1851/5 k.o. Hrastovec Toplički: modernizacija kolničke konstrukcije asfaltom ša = 2,75 m d = 90 m. Okončano u cijelosti u 2019. godini.	100.000,00	77.983,13	77,98

c)	Nerazvrstana cesta br. 93 u Hrastovcu - Rješenje cestovne odvodnje te modernizacija završne kolničke površine (asfaltiranje) u dužini d=950 m , širine kolnog traka 3.00 m, sukladno glavnom projektu oznake GL73-15, projektni ured Blaženka Premužića. Okončano u cijelosti u 2019. godini.	720.000,00	637.301,00	88,51
----	---	------------	------------	-------

BROJ KONTA	OPIS	PLANIRANO	IZVRŠENJE	
r.br.		(kn)	(kn)	(%)
d)	Nastavak nerazvrstane ceste br. 93. u Hrastovcu - dodatno uređenje u nastavku koje nije bilo predviđeno projektom opisanim pod c). Okončano u cijelosti u 2019. godini.	26.000,00	22.292,50	85,74

2) Asfaltiranje ceste u Petkovcu

a)	Pojačano održavanje nerazvrstane ceste (ulice) u naselju Petkovec Toplički, duljine cca 160,0 m, š= 3,5 m, sa rekonstrukcijom postojeće mješovite odvodnje. Radovi prema Glavnom projektu Labos d.o.o. Varaždin br. 285/18 i reviziji troškovnika sačinjenoj po projektom uredu Geos-info d.o.o.. Dovođenje projekta započetog 2018. godine. Okončano u cijelosti u 2019.	380.000,00	228.107,50	60,03
----	---	------------	------------	-------

3) Modernizacija, rekonstrukcija ceste te parkirnih površina u Varaždinskim Toplicama

a)	Uređenje Prolaza k vodopadu na čk. br. 6116 k.o. V.Toplice. Radovi na izradi nosive podloge i asfaltiranje površine dimenzije š = 3,00 d = 57 m, prema Idejnom rješenju ID 24/18, Blaženko Premužić. Okončano u cijelosti u 2019.	90.000,00	81.442,50	90,49
b)	Pojačano održavanje nerazvrstane ceste (rekonstrukcija) Ulice Matije Gupca što uključuje rušenje postojećeg asfalta i cestovnih rubnjaka, izrada nosive kolničke konstrukcije, postava novih cestovnih rubnika, izrada novog asfaltnog zastora, š = 5.5 m, d = 195 m, sanacija cestovne odvodnje te izgradnja nogostupa površine 350 m ² . Okončano u cijelosti u 2019.	650.000,00	634.036,20	97,54
c)	Uređenje površine prolaza uz Pučku kupelj sa premještanjem instalacija te pratećih elemenata oborinske i cestovne odvodnje u javnu površinu prolaza.	190.000,00	184.238,75	96,97
d)	Uređenje javne površine na čk. br. 3945 k. o. V.Toplice (na Trgu Slobode) gdje je zbog dotrajalosti došlo je do propadanja i ulegnuća u nosivoj podlozi te opasnih neravnina na površinskoj oblozi terase.	150.000,00	144.100,09	96,07
e)	Izrada nogostupa, sanacija i proširenje kolnika te Ulice kneza Trpimira s ciljem povećanja sigurnosti pješačkog prometa sukladno idejnom projektu Blaženko Premužić br. TD: ID-38/17, d=320 m, povr. nogostupa P=500m ² - završetak projekta započetog u 2018. godini.	410.000,00	409.126,30	99,79

f) Uređenje i stavljanje u funkciju šetnice, staze između Varaždinske i Vinogradske ulice, na čkbr. 4096 k.o. Varaždinske Toplice, d=100 m, š=2,00 m. Završetak projekta započetog u 2018. godini, okončan u cijelosti u 2019.	54.000,00	53.401,25	98,89
--	-----------	-----------	-------

4) Sufinanciranje infrastrukturnih projekata koji se provode po upravitelju javnih cesti: ŽUC Varaždin

a) radovi na izradi nogostupa uz javne ceste pod upravljanjem ŽUC-a	220.000,00	181.566,86	82,53
---	------------	------------	-------

BROJ KONTA	OPIS	PLANIRANO	IZVRŠENJE
r.br.		(kn)	(kn) (%)

5) Intelektualne usluge

a) Projektantske i geodetske usluge na izradi podloga za projektiranje (tehnička i idejna rješenja, geodetsko snimanje parcela, geodetski elaborati i slične usluge)	160.000,00	130.390,00	81,49
--	------------	------------	-------

Konto 363	Pomoći unutar općeg proračuna	220.000,00	181.566,86	82,53
-----------	-------------------------------	------------	------------	-------

Konto 323	Rashodi za usluge	190.000,00	130.390,00	68,63
-----------	-------------------	------------	------------	-------

Konto 421	Građevinski objekti	2.870.000,00	2.582.474,47	89,98
-----------	---------------------	--------------	--------------	-------

Izvori financiranja:	Opći prihodi i primici	1.277.990,00	1.074.412,06	84,07
	Preneseni višak	1.017.010,00	1.017.781,58	100,08
	Prihodi od prodaje	50.000,00	0,00	0,00
	Donacije	60.000,00	13.644,99	22,74
	Pomoći - prijenos EU sredstava	720.000,00	637.301,00	88,51
	Prihodi za posebne namjene: šumski doprinos	155.000,00	151.291,70	97,61

Ukupno Projekt 200301 (kn)		3.280.000,00	2.894.431,33	88,24
-----------------------------------	--	---------------------	---------------------	--------------

KAPITALNI PROJEKT K 200302.

IZGRADNJA GROBNE KUĆE NA GROBLJU U RUKLJEVINI (II. FAZA)

Kapitalni projekt se odnosi na građenje komunalne infrastrukture groblja, i to konkretno zgrade namijenjene obavljanju ispraćaja i pokopa umrlih te nabavku potrebne opreme.

1) Projekt se odnosi na završetak gradnje objekta grobne kuće što uključuje izradu konstrukcije prizemnog dijela objekta, krovo - pokrivačke radove, limarske radove, stolariju, sanitarije, okoliš i komunalne priključke. Projektom je izvršena i nabava neophodne opreme. Projekt okončan u cijelosti u 2019.	556.000,00	554.642,92	99,76
--	------------	------------	-------

Konto 323	Usluga	7.000,00	6.962,50	99,46
-----------	--------	----------	----------	-------

Konto 322	Materijal i energija	11.500,00	11.375,00	98,91
-----------	----------------------	-----------	-----------	-------

Konto 421	Građevinski objekti	517.000,00	516.680,42	99,94
-----------	---------------------	------------	------------	-------

Konto 422	Oprema	20.500,00	19.625,00	95,73
-----------	--------	-----------	-----------	-------

Izvori financiranja:	Opći prihodi i primici	8.000,00	5875,00	73,44
	Preneseni višak	548.000,00	547517,92	99,91
	Donacije	0,00	1250,00	#DIV/0!

Ukupno Projekt 200302 (kn)		556.000,00	554.642,92	99,76
-----------------------------------	--	-------------------	-------------------	--------------

KAPITALNI PROJEKT K 200303. UREĐENJE SPORTSKE DVORANE ZA SENZOMOTORIČKO VJEŽBALIŠTE

Kapitalni projekt se odnosi na građenje komunalne infrastrukture građevina i uređaja javne namjene od lokalnog značaja.

1)	Projekt se odnosi na adaptaciju i opremanje postojeće građevine na čestici čk. br. 3908 k.o. V.Toplice, s ciljem privođenja sportsko rekreativnoj namjeni za djecu predškolske i školske dobi sukladno izrađenom gl. projektu. Projekt započet u 2018., okončan u cijelosti u 2019.	227.000,00	216.687,99	95,46
Konto 323	Usluga	3.000,00	1.387,50	46,25
Konto 322	Materijal i energija	27.000,00	22.355,01	82,80
Konto 451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	177.000,00	176.710,60	99,84
Konto 422	Oprema	20.000,00	16.234,88	81,17
Izvori financiranja:	Opći prihodi i primici	30.000,00	23.742,51	79,14
	Preneseni višak	177.000,00	176.710,60	99,84
	Pomoći iz proračuna	20.000,00	16.234,88	81,17
Ukupno Projekt 200303 (kn)		227.000,00	216.687,99	95,46
BROJ KONTA	OPIS	PLANIRANO	IZVRŠENJE	
r.br.		(kn)	(kn)	(%)
KAPITALNI PROJEKT K 200304.		Kapitalni projekt se odnosi na građenje građevina komunalne infrastrukture javne rasvjete, odnosno objekata i uređaja za rasvjetljavanje nerazvrstanih cesta, javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, javnih cesta koje prolaze kroz naselje, javnih parkirališta, javnih zelenih površina i drugih javnih površina društvenog značaja.		
REKONSTRUKCIJA I PROŠIRENJE MREŽE JAVNE RASVJETE				
a)	radovi na izgradnji nove javne rasvjete u Ulici 104. brigade Hrvatske vojske, Miroslava Krleže, A. G. Matoša, Vatroslava Jagića, Vladimira Nazora i Dragutina Domjanića i djelomičnoj rekonstrukciji postojeće javne rasvjete u Gundulićevoj ulici (Vrbice) u Varaždinskim Toplicama, prema projektu Tesla d.o.o. br. ZOP JR-GVT-49-16; radovi okončani u 2019.	635.000,00	639.096,02	100,65
b)	radovi na izgradnji nove javne rasvjete Ulice braće Radić u dužini 430 m, na potezu od Varaždinske do Ludbreške ulice, nakon radova na rekonstrukciji NN mreže te podzemnog kabliranja od strane HEP-a; radovi okončani u 2019.	25.000,00	24.479,69	97,92
c)	proširenje i dogradnja javne rasvjete na čitavom području Grada Varaždinskih Toplica, tijekom kalendarske godine, prema potrebama.	90.000,00	72.746,00	80,83
Konto 421	Građevinski objekti	750.000,00	736.321,71	98,18
Izvori financiranja:	Opći prihodi i primici	690.000,00	686.154,28	99,44
	Prihodi za posebne namjene: koncesija	10.000,00	11.250,00	112,50
	Prihodi za posebne namjene: komunalni doprinos	50.000,00	38.917,43	77,83
Ukupno Projekt 200304 (kn)		750.000,00	736.321,71	98,18
KAPITALNI PROJEKT K 200305.		Kapitalni projekt se odnosi na građenje komunalne infrastrukture javnih zelenih površina - dječjeg igrališta.		
DJEČJA IGRALIŠTA				

1)	Projekt obuhvaća nabavu opreme, uređenje zemljišta na čk.br 4685/3 k.o. Varaždinske Toplice te postavu igrala i opreme za dječje igralište.	210.000,00	0,00	0,00
Konto 422	Oprema	100.000,00	0,00	0,00
Konto 421	Građevinski objekti	95.000,00	0,00	0,00
Konto 322	Materijal i energija	15.000,00	0,00	0,00
Izvori financiranja: Pomoći iz proračuna		210.000,00	0,00	0,00
Ukupno Projekt 200305 (kn)		210.000,00	0,00	0,00
KAPITALNI PROJEKT K 200306. AUTOBUSNI KOLODVOR I ŠIRI PROSTOR RUBA GRADA		Kapitalni projekt se odnosi na građenje komunalne infrastrukture javnih prometnih površina i javne rasvjete za potrebe građevina namijenjenih obavljanju djelatnosti javnog prijevoza.		
1)	Projekt obuhvaća izradu programsko prostorne studije uređenja jugozapanog dijela naselja Varaždinskih Toplica na lokaciji budućeg autobusnog kolodvora i šire okolice te projektne dokumentacije prilazne ceste. Projekt djelomično okončan, dokumentacija djelomično izrađena, preneseno u narednu proračunsku godinu.	270.000,00	141.350,00	52,35
Konto 426	Nematerijalna imovina	270.000,00	141.350,00	52,35
Izvori financiranja: Preneseni višak		173.000,00	141350,00	81,71
Opći prihodi i primici		97.000,00	0,00	0,00
Ukupno Projekt 200306 (kn)		270.000,00	141.350,00	52,35
KAPITALNI PROJEKT K 200307. ADAPTACIJA POSLOVNIH OBJEKATA		Kapitalni projekt se odnosi na građenje komunalne infrastrukture groblja, i to nadstrešnice mrtvačnice kao građevine namijenjene obavljanju ispraćaja i pokopa umrlih osoba.		
1)	Projekt se odnosi na izradu projektne dokumentacije te izgradnju nadstrešnice uz mrtvačnicu groblja na Svibovcu. Projekt okončan u 2019.	100.000,00	96.038,60	96,04
Konto 451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	96.038,60	96,04
Izvori financiranja: Opći prihodi i primici		100.000,00	96.038,60	96,04
Ukupno Projekt 200307 (kn)		100.000,00	96.038,60	96,04
KAPITALNI PROJEKT K 200308. SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA - AGLOMERACIJA		Kapitalni projekt odnosi se na sufinanciranje izgradnje infrastrukture građevina i uređaja javne namjene čiji je pravni status određen posebnim propisom.		
1)	Projekt obuhvaća troškove sufinanciranja radova na izgradnji 1. faze pročištača i kanalizacijskog sustava javne odvodnje naselja Varaždinske Toplice, Tuhovec, Svibovec i Jalševac Svibovečki, prema projektnoj dokumentaciji Eko-Mlaz dm. ZOP OPOV - 91/15. Projekt izvodi odabrani izvoditelj nositelja projekta, pružatelja javne usluge VARKOM d.d. Prema donijetoj odluci GV i sklopljenom ugovoru, Grad sudjeluje sufinanciranjem u provedbi projekta. Izvršeno prema podnijetim zahtjevima za sufinanciranje.	540.000,00	321.811,43	59,59

2)	Projekt obuhvaća izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju ulica (Park naselje i Trg A. Mihanovića, Ulica k vodopadu i Ulica bana Jelačića) s rješenjem oborinske i slivne odvodnje, a koji će biti potreban prilikom rekonstrukcije cesta nakon izvedbe sanitarne odvodnje. Izvršeno prema podnijetim zahtjevima za sufinansiranje.	110.000,00	38.240,00	34,76
Konto 386	Kapitalne pomoći	540.000,00	321.811,43	59,59
Konto 323	Usluge	110.000,00	38.240,00	34,76
Izvori financiranja: Opći prihodi i primici		650.000,00	360.051,43	55,39
Ukupno Projekt 200308 (kn)		650.000,00	360.051,43	55,39

BROJ KONTA	OPIS	PLANIRANO	IZVRŠENJE	
r.br.		(kn)	(kn)	(%)
KAPITALNI PROJEKT K 200310.		Kapitalni projekt odnosi se na građenje komunalne infrastrukture javne namjene te obuhvaća troškove zemljišta i uređenja imovinskopravnih odnosa.		
KUPNJA ZEMLJIŠTE				
1)	Projekt obuhvaća troškove stjecanja i uknjižbe vlasništva na nekretninama od strateškog značaja za razvoj i izgradnju infrastrukturnih objekata	200.000,00	0,00	0,00
Konto 411	Zemljište	200.000,00	0,00	0,00
Izvori financiranja: prihodi od prodaje		200.000,00	0,00	0,00
Ukupno Projekt 200310 (kn)		200.000,00	0,00	0,00

KAPITALNI PROJEKT K 200311.		Kapitalni projekt odnosi se na građenje komunalne infrastrukture javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, odnosno prometne površine središnjeg trga u V. Toplicama.		
UREĐENJE TRGA REPUBLIKE HRVATSKE				
1)	Kapitalni projekt odnosi se na građenje komunalne infrastrukture javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, odnosno prometne površine središnjeg trga u Var. Toplicama. Projekt djelomično izvršen, izrađena projektna dokumentacija, preneseno u narednu proračunsku godinu.	2.200.000,00	37.500,00	1,70
Konto 421	Građevinski objekti	2.180.000,00	37.500,00	1,72
Konto 323	Usluge	20.000,00	0,00	0,00
Izvori financiranja: Opći prihodi i primici		100.000,00	37.500,00	37,50
pomoći iz proračuna		2.100.000,00	0,00	0,00
Ukupno Projekt 200311 (kn)		2.200.000,00	37.500,00	1,70

KAPITALNI PROJEKT K 200312.		Kapitalni projekt odnosi se na građenje komunalne infrastrukture građevina javne namjene predškolskog značaja u vlasništvu Grada.		
DJEČJI VRTIĆ VARAŽDINSKE TOPLICE				

1)	Projekt obuhvaća troškove izrade projektne dokumentacije radi rekonstrukcije i dogradnje postojeće zgrade dječjeg vrtića s ciljem ishođenja građevinske dozvole i podnošenja prijave na odgovarajuće natječaje raspisane po fondovima Europske unije i R. Hrvatske. Projekt djelomično izvršen, prenesen u narednu proračunsku godinu.	194.000,00	48.500,00	25,00
Konto 451	Dodatno ulaganje na objektima	194.000,00	48.500,00	25,00
Izvori financiranja:	Opći prihodi, preneseni višak	194.000,00	48.500,00	25,00
Ukupno Projekt 200312 (kn)		194.000,00	48.500,00	25,00

KAPITALNI PROJEKT K 200313.		Kapitalni projekt odnosi se na izgradnju infrastrukture javne namjene određene u skladu s posebnim propisima.		
RECIKLAŽNO DVORIŠTE VAR. TOPLICE				
1)	Projekt obuhvaća radove izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta u radnoj zoni Škarnik sa svim troškovima vezanim na prijavu i vođenje te promociju i vidljivost projekta. Projekt izvršen gotovo u cijelosti, a u manjem dijelu prenesen u narednu proračunsku godinu.	2.910.000,00	2.831.205,74	97,29
Konto 323	Usluge	137.000,00	88.755,73	64,79
Konto 329	Ostali nespomenuti troškovi poslovanja	11.000,00	0,00	0,00
Konto 421	Građevinski objekti	2.762.000,00	2.742.450,01	99,29
Izvori financiranja:	Opći prihodi i primici	115.000,00	258.292,48	224,60
	Opći prihodi- preneseni višak	574.000,00	574.000,00	100,00
	Pomoći - prijenos EU sredstava	1.970.000,00	1.882.469,54	95,56
	Prihodi od prodaje imovine	130.000,00	0,00	0,00
	Pomoći iz proračuna	121.000,00	116.443,72	96,23
Ukupno Projekt 200313 (kn)		2.910.000,00	2.831.205,74	97,29

BROJ KONTA	OPIS	PLANIRANO	IZVRŠENJE	
r.br.		(kn)	(kn)	(%)

TEKUĆI PROJEKT T 200314.		Kapitalni projekt se odnosi na građenje komunalne infrastrukture javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima i to na javne stube, šetalište kao i na javnu zelenu površinu.		
REVITALIZACIJA PERIVOJA MARIJE RUŽIČKE STROZZI				
1)	Projekt se odnosi na podmirenje troškova izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju stubišta na prostoru sadašnje tržnice u Perivoju M. R. Strozzi u Varaždinskim Toplicama. Djelomično izvršeno, preneseno u narednu proračunsku godinu.	180.000,00	67.200,00	37,33
Konto 323	Rashodi za usluge	180.000,00	67.200,00	37,33
Izvori financiranja:	Opći prihodi i primici	30.000,00	0,00	0,00
	Pomoći iz proračuna	150.000,00	67.200,00	44,80
Ukupno Projekt 200314 (kn)		180.000,00	67.200,00	37,33

TEKUĆI PROJEKT T 200316.		Projekt se odnosi na sanaciju komunalne infrastrukture javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima i komunalne infrastrukture groblja.		
SANACIJA KLIZIŠTA				

1)	Projekt obuhvaća izradu projektne dokumentacije za klizišta na području grada te radove sanacije klizišta uz istočni zasjek prometnice ŽC 2250 na vrhu kojeg je rub groblja u naselju Varaždinske Toplice. Uz sanaciju postojećeg oštećenja, cilj je ukloniti uzrok nastanka klizišta kako daljnjom aktivacijom i širenjem klizne plohe ne bi došlo do oštećenja grobnih mjesta i urušavanja postojećih grobnica. Projekt djelomično izvršen, izrađana projektna dokumentacija, izvršenje prenijeto u narednu proračunsku godinu.	350.000,00	116.437,50	33,27
----	---	------------	------------	-------

Konto 323	Rashodi za usluge	350.000,00	116.437,50	33,27
------------------	--------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Izvori financiranja:	Opći prihodi i primici	300.000,00	116.437,50	38,81
----------------------	------------------------	------------	------------	-------

Ukupno Projekt 200316 (kn)		350.000,00	116.437,50	33,27
-----------------------------------	--	-------------------	-------------------	--------------

KAPITALNI PROJEKT K 200317.	VODOISTRAŽNI RADOVI BUŠOTINE VTT1 U V.TOPLICAMA	Projekt obuhvaća uslugu izvedbe istražnih radova bušotine na području Varaždinskih Toplica.		
------------------------------------	--	---	--	--

1)	Projekt se odnosi na vodoistraživačke radove opremanja, ispitivanja i probnog crpljenja vode iz bušotine VTT-1 koja se nalazi u Varaždinskim Toplicama, na nekretnini u vlasništvu Osnovne škole Antuna i Ivana Kukuljevića, a za koje je dobivena suglasnost za zasnivanje prava služnosti. Na temelju istraživačkih radova, očekuje se studija o punom kapacitetu i geotermalnom potencijalu bušotine.	300.000,00	0,00	0,00
----	--	------------	------	------

Konto 323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00
------------------	--------------------------	------------------	-------------	-------------

Konto 426	Namaterijalna imovina	250.000,00	0,00	0,00
------------------	------------------------------	-------------------	-------------	-------------

Izvori financiranja:	Opći prihodi i primici	300.000,00	0,00	0,00
----------------------	------------------------	------------	------	------

Ukupno Projekt 200317 (kn)		300.000,00	0,00	0,00
-----------------------------------	--	-------------------	-------------	-------------

BROJ KONTA	OPIS	PLANIRANO	IZVRŠENJE	
r.br.		(kn)	(kn)	(%)

KAPITALNI PROJEKT K 200318.	WIFI4EU	Projekt obuhvaća postavu pristupnih točaka bežičnog interneta na području naselja Varaždinske Toplice.		
------------------------------------	----------------	--	--	--

1)	Projekt se odnosi na uslugu postave i instaliranja točaka bežičnog interneta kojim će se, na temelju dodijeljene pomoći, omogućiti besplatan pristup internetu na području centra Grada, u naselju Varaždinske Toplice, u javnim ustanovama i centrima gdje se zadržavaju posjetitelji.	115.000,00	0,00	0,00
----	---	------------	------	------

Konto 323	Usluge	115.000,00	0,00	0,00
------------------	---------------	-------------------	-------------	-------------

Izvori financiranja:	pomoći iz EU	115.000,00	0,00	0,00
----------------------	--------------	------------	------	------

Ukupno Projekt 200318 (kn)		115.000,00	0,00	0,00
-----------------------------------	--	-------------------	-------------	-------------

KAPITALNI PROJEKT K 200316.	DJEČJA IGRALIŠTA NA PORUČJU GRADA	Projekt se odnosi na nabavu dječjih igrala te uslugu postave istih u naseljima na području Grada.		
------------------------------------	--	---	--	--

1)	U okviru ovog projekta nabavit će se igrala i urbana oprema za opremanje dječjih igrališta, a sve prema potrebama i opravdanim zahtjevima mjesnih odbora i udruga te građana s područja Varaždinskih Toplica. U okviru ovog projekta, kao dio usluga, izvršit će se uređenje zemljišta te postava samih igrala. Projekt u cijelosti izvršen.	10.000,00	10.000,00	100,00
Konto 422	Oprema	10.000,00	10.000,00	100,00
Izvori financiranja:	opći prihodi	10.000,00	10000,00	100,00
Ukupno Projekt 200316 (kn)		10.000,00	10.000,00	100,00

UKUPNO ZA PROGRAM GRADNJE UREĐAJA I OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	PRORAČUN	IZVRŠENO	%
	12.502.000,00	8.110.367,22	64,87

II.

Izvešćem o izvršenju predočeno je financijsko izvršenje po pojedinom projektu i aktivnosti. Financijsko je izvršenje u pojedinim aktivnostima i projektima manje od planiranog unatoč tome što je projekt u potpunosti okončan, iz razloga što je izvršenjem ostvaren manji rashod od planiranog. Pojedini projekti nisu niti započeti u izvještanoj godini, unatoč planu zbog nastupa objektivnih okolnosti koji su se odnosili na mogućnost proračunskog izvršenja, ostvarenje očekivanih vanjskih izvora te ispunjenje određenih imovinsko-pravnih pretpostavki. Nedovršeni projekti prenijeti su narednu proračunsku godinu.

III.

Ovo Izvešće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture podnosi se Gradskom vijeću te će se objaviti u Službenom vjesniku Varaždinske županije.

GRADONAČELNICA
 Dragica Ratković



