



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 363-01/23-01/46
URBROJ: 2186-26-01-23-5
Varaždinske Toplice, 25. svibnja 2023.

Na temelju odredaba članka 31. Statuta Grada Varaždinskih Toplica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj: 10/21.) i članka 26. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 7/13., 26/13., 4/18., 83/19., 10/21., 71/21., 89/21. – pročišćeni tekst, 102/22), Gradsko vijeće Grada Varaždinskih Toplica na sjednici održanoj 25. svibnja 2023. godine, donosi

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju izvješća o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture
Grada Varaždinskih Toplica za 2022. godinu

I.

Gradsko vijeće Grada Varaždinskih Toplica prihvaća Izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture Grada Varaždinskih Toplica za 2022. godinu.

II.

Izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture Grada Varaždinskih Toplica za 2022. godinu čini sastavni dio ovog Zaključka.

III.

Zaključak i Izvješće objavljuje se u Službenom vjesniku Varaždinske županije, a stupaju na snagu osmog dana od dana objave.

PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA

Ljubica Nefta, dipl. oec.





REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE
GRADONAČELNICA
KLASA:363-01/23-01/46
URBROJ:2186-26-03-23-1
Varaždinske Toplice, 18. svibnja 2023.

Na temelju članka 71. stavka 1., Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj: 68/18., 110/18. i 32/20.), članka 31. Statuta Grada Varaždinske Toplice („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj: 10/21.) i članka 26. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Varaždinske Toplice („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj: 7/13., 26/13., 4/18., 83/19., 10/21., 71/21., 89/21.- pročišćeni tekst, 102/22.), gradonačelnica Grada Varaždinskih Toplica podnosi Gradskom vijeću Grada Varaždinskih Toplica, sljedeće

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, TE OBJEKATA DRUŠTVENE I DRUGE INFRASTRUKTURE GRADA VARAŽDINSKIH TOPLICA ZA 2022. GODINU

I.

Program građenja komunalne infrastrukture, te objekata društvene i druge infrastrukture Grada Varaždinskih Toplica za 2022. godinu donijet je dana 13. prosinca 2021. godine, istovremeno s Proračunom Grada Varaždinskih Toplica za 2022. godinu, u skladu s mjerodavnim zakonskim propisima te je objavljen u "Službenom vjesniku Varaždinske županije" broj: 103/21. Program ima jedne izmjene i dopune, a koje su pratile odgovarajuće izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždinskih Toplica. I. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture, te objekata društvene i druge infrastrukture objavljene su u "Službenom vjesniku Varaždinske županije" broj: 93/22. Programom građenja komunalne infrastrukture, te objekata i uređaja društvene i druge infrastrukture na području Grada Varaždinskih Toplica za 2022. godinu planirana je gradnja u ukupnoj vrijednosti od **8.670.000,00 kn**. Program je izvršen u ukupnoj vrijednosti od **4.060.574,14 kn** odnosno **46,83%** od planiranog, po aktivnostima kako slijedi:

1. PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

OPIS	PLANIRANO (kn)	IZVRŠENO (kn)	INDEKS (%)
KAPITALNI PROJEKT K200301. MODERNIZACIJA I REKONSTRUKCIJA CESTOVNOG KOLNIKA I NOGOSTUPA	Ovaj projekt obuhvaća radove rekonstrukcije postojećih asfaltnih prometnih površina kao i asfaltiranje odnosno modernizaciju makadamskog kolnika nerazvrstanih cesta i parkirališta, radove na izradi sustava površinske odvodnje prometnih površina te izradu pješačkih staza ili nogostupa uz prometnice gdje je to predviđeno projektnom dokumentacijom. Na nerazvrstane ceste koje nisu evidentirane u katastru ili nisu upisane na upravitelja u zemljišnim knjigama, odgovarajuće se primjenjuju članak 123. i 124. Zakona o cestama. Prije izvođenja radova je potrebno provesti propisan postupak geodetskog snimanja i evidentiranja, a što je uključeno u troškove građenja na dionicama gdje je to potrebno.		
1) Uređenje nerazvrstanih cesta na području Grada			
Uređenje (rekonstrukcija) Ulice grada Vukovara na čk. b.r. 6106/1, sa ciljem povećanja sigurnosti prometa, sukladno glavnom projektu br. GL 48/19, Izrađenom od strane projektnog ureda PRE-CON. Projektom je predviđeno uređenje oborinske odvodnje, izrada pješačke staze i obnova kolničkog asfaltnog zastora. Prije rekonstrukcije ulice potrebno je položiti svu podzemnu instalaciju.			
Uređenje nogostupa uz Dugu ulicu na čk. b.r. 6096 prema izvedbenom projektu izrađenom od strane Geos-info d.o.o. Projektom je obuhvaćeno oblaganje površine nogostupa betonskim opločnicama nakon što se provede planirana rekonstrukcija niskonaponske mreže i rekonstrukcija javne rasvjete u Dugoj ulici.	1 560 000,00	1 471 080,14	94,28

Uređenje postojećeg nogostupa u Ulici bana Jelačića na dionici koja je obuhvaćena dodatnim radovima na odvodnji otpadnih voda Aglomeracije Varaždinskih Toplica. Dosadašnji trošni asfaltni zastor mijenja se novopostavljenim betonskim opločnicima, uz rješavanja prihvata i odvodnje krovnih voda.		1.500.000,00	1.471.989,14	98,13
Modernizacija kolničkog zastora (asfaltiranje) - NC 2-018 (Martinkovec 2) širine 3,0 m, duljine 350 m, sa uređenjem bankina i bermi.				
2) Kapitalna pomoć: sufinanciranje projekata ŽUC-a				
Sufinanciranje projekata koje provodi ŽUC Varaždinske županije na izgradnji infrastrukture uz ceste na području Grada pod njihovom upravom				
RASHODI		PLANIRANO (kn)	IZVRŠENO (kn)	INDEKS (%)
Konto 363	Pomoći unutar općeg proračuna	210.000,00	204.949,29	97,59
Konto 421	Građevinski objekti	1.250.000,00	1.205.527,35	96,44
Konto 323	Rashodi za usluge	35.000,00	0,00	0,00
Konto 451	Dodatna ulaganja	65.000,00	61.512,50	94,63
UKUPNO		1.560.000,00	1.471.989,14	94,36
PRIHODI		PLANIRANO (kn)	IZVRŠENO (kn)	INDEKS (%)
Izvori financiranja:	Opći prihodi i primici	270.000,00	533.197,97	197,48
	Prihodi za posebne namjene: koncesije	40.000,00	38.997,86	97,49
	Prihodi za posebne namjene: šumski doprinos	250.000,00	176.062,67	70,43
	Prihodi za posebne namjene: komunalni doprinos	50.000,00	4.891,93	9,78
	Pomoći iz proračuna	700.000,00	702.074,39	100,30
	Donacije	40.000,00	16.764,32	41,91
	Prihodi od prodaje imovine	210.000,00	0,00	0,00
UKUPNO		1.560.000,00	1.471.989,14	94,36
Ukupno Projekt 200301 (kn)		1.560.000,00	1.471.989,14	94,36
KAPITALNI PROJEKT K200304.		Radovi se odnose na izradu projektne dokumentacije, ishođenje akata za građenje, podmirivanje troškova priključka na infrastrukturu isporučitelju električne energije, stručni nadzor te dobavu i montažu instalacija, objekata i uređaja javne rasvjete.		
IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA, MODERNIZACIJA I PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE				
OPIS		PLANIRANO (kn)	IZVRŠENO (kn)	INDEKS (%)
Rekonstrukcija postojeće javne rasvjete u Dugoj ulici u Varaždinskim Toplicama (samo gornji dio) nastavno na planiranu rekonstrukciju NN mreže koju provodi javni isporučitelj struje, sukladno projektnoj dokumentaciji izrađenoj po projektnom uredu CT-ing, broj projekta gl. proj. 0227/21		600.000,00	551.969,10	91,99
Izrada projektne dokumentacija modernizacije sustava javne rasvjete na području Grada Varaždinskih Toplica				
RASHODI		PLANIRANO (kn)	IZVRŠENO (kn)	INDEKS (%)
Konto 421	Građevinski objekti	500.000,00	487.889,10	97,58
Konto 451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	64.080,00	64,08
UKUPNO		600.000,00	551.969,10	91,99
PRIHODI		PLANIRANO (kn)	IZVRŠENO (kn)	INDEKS (%)
Izvori financiranja:	Opći prihodi i primici	285.000,00	501.969,10	176,13
	Pomoći iz proračuna	150.000,00	50.000,00	33,33
	Prihodi od prodaje imovine	165.000,00	0,00	0,00
UKUPNO		600.000,00	551.969,10	91,99
Ukupno Projekt 200304 (kn)		600.000,00	551.969,10	91,99
KAPITALNI PROJEKT K200305.				
IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA				
OPIS		PLANIRANO (kn)	IZVRŠENO (kn)	INDEKS (%)
Projekt se odnosi na izgradnju sportskog terena sa gumiranom podlogom i koševima za košarku i na uređenje okolnih površina opremljenih sa dječjim igralima.		480.000,00	167.947,28	34,99
RASHODI		PLANIRANO (kn)	IZVRŠENO (kn)	INDEKS (%)
Konto 421	Građevinski objekti	480.000,00	167.947,28	34,99
UKUPNO		480.000,00	167.947,28	34,99
PRIHODI		PLANIRANO (kn)	IZVRŠENO (kn)	INDEKS (%)
Izvori financiranja:	Opći prihodi i primici	20.000,00	167.947,28	839,74
	Pomoći prijenos EU sredstava	360.000,00	0,00	0,00
	Prihodi od prodaje imovine	100.000,00	0,00	0,00

UKUPNO		480.000,00	167.947,28	34,99
Ukupno Projekt 200305 (kn)		480.000,00	167.947,28	34,99
OBRAZLOŽENJE: Projekt je 14.04.22. prijavljen na LAG - "Izvor", Natječaj za provedbu tipa operacije, Mjera 2. Unapređivanje kvalitete života ruralnog područja; Pod mjera 2.1 Obnova/modernizacije društvene infrastrukture ruralnog područja. Realizacija projekta započela je u 2022. godini i nastavlja se u 2023. godini.				
KAPITALNI PROJEKT K200306.				
IZGRADNJA FITNESS PARKA				
OPIS		PLANIRANO (kn)	IZVRŠENO (kn)	INDEKS (%)
Nastavak Projekta iz 2021. god., koji obuhvaća nabavu opreme, uređenje zemljišta na čk.br 4685/3 k.o. Varaždinske Toplice (javna zelena površina uz osnovnu školu), te nabavu i postavu opreme i sprava za vježbanje i fitness na otvorenom. Sprave su raspoređene uz stazu koja okružuje prostor dječjeg igrališta. Projekt se provodi sukladno projektnoj dokumentaciji ureda Arhitekturo Jelić a podrazumijeva radove i nadzor.		460.000,00	456.607,76	99,26
RASHODI		PLANIRANO (kn)	IZVRŠENO (kn)	INDEKS (%)
Konto 421	Građevinski objekti	460.000,00	456.607,76	99,26
UKUPNO		460.000,00	456.607,76	99,26
PRIHODI		PLANIRANO (kn)	IZVRŠENO (kn)	INDEKS (%)
Izvori financiranja:	Opći prihodi i primici	110.000,00	191.575,57	174,16
	Pomoći prijenos EU sredstava	300.000,00	265.032,19	88,34
	Prihodi od prodaje imovine	50.000,00	0,00	0,00
UKUPNO		460.000,00	456.607,76	99,26
Ukupno Projekt 200306 (kn)		460.000,00	456.607,76	99,26
KAPITALNI PROJEKT K200307				
ULAGANJE U SPORTSKE OBJEKTE I POVRŠINE				
OPIS		PLANIRANO (kn)	IZVRŠENO (kn)	INDEKS (%)
Troškovi stjecanja (kupnje) zemljišta za pomoćno igralište NK Poleta u Tuhovcu, uključuje i sve troškove katastarskog evidentiranja uknjižbe imovine u zemljišnim knjigama.		300.000,00	278.184,49	92,73
Ulaganje u nogometno igralište NK Mladosti u Varaždinskim Toplicama što uključuje zamjenu drenažnog sustava te zatravnjivanje površine travnatim pokrovom nakon izvedenih radova				
RASHODI		PLANIRANO (kn)	IZVRŠENO (kn)	INDEKS (%)
Konto 451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	160.000,00	159.876,25	99,92
	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	140.000,00	118.308,24	84,51
UKUPNO		300.000,00	278.184,49	92,73
PRIHODI		PLANIRANO (kn)	IZVRŠENO (kn)	INDEKS (%)
Izvori financiranja:	Opći prihodi i primici	40.000,00	278.184,49	695,46
	Prihodi od prodaje imovine	100.000,00	0,00	0,00
	Donacije	160.000,00	0,00	0,00
UKUPNO		300.000,00	278.184,49	92,73
Ukupno Projekt 200307 (kn)		300.000,00	278.184,49	92,73
KAPITALNI PROJEKT K200310.				
UREĐENJE D526 RASKRIŽJA I PRILAZA AUTOBUSNOM KOLODVORU				
OPIS		PLANIRANO (kn)	IZVRŠENO (kn)	INDEKS (%)
Projektom je obuhvaćeno stjecanje zemljišta, izrade procjemenih elaborata, uknjižba u zemljišnim knjigama kupljenog zemljišta te izrada projektne dokumentacije kojom se uređuje novo raskršće Cvjetne ulice sa državnom cestom D24, uređenje priključka sa D24 na parcelu budućeg autobusnog kolodvora, te izgradnja rasvjete i nogostupa uz D24		185.000,00	169.800,00	91,78
RASHODI		PLANIRANO (kn)	IZVRŠENO (kn)	INDEKS (%)
Konto 411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	110.000,00	106.600,00	96,91
Konto 426	Nematerijalna imovina	75.000,00	63.200,00	84,27
UKUPNO		185.000,00	169.800,00	91,78
PRIHODI		PLANIRANO (kn)	IZVRŠENO (kn)	INDEKS (%)
Izvori financiranja:	Opći prihodi i primici	0,00	169.800,00	0,00
	Prihodi od prodaje imovine	185.000,00	0,00	0,00
UKUPNO		185.000,00	169.800,00	91,78

Ukupno Projekt 200310 (kn)		185.000,00	169.800,00	91,78
KAPITALNI PROJEKT K200314.				
REVITALIZACIJA PERIVOJA MARIJE RUŽIČKE STROZZI				
OPIS		PLANIRANO (kn)	IZVRŠENO (kn)	INDEKS (%)
Projekt u prvoj fazi obuhvaća provedbu javne nabave za odabir najpovoljnijeg izvođača, te izvođenje radova: uklanjanja oštećenih stuba koje vode postojećim perivojem, izgradnju novih osvijetljenih stuba sa ugrađenom instalacijom za razvod termalne vode te uređenim istakalištem, meteorološkim stupom i sličnim sadržajima. U slijedećoj fazi vrši se uređenje staza i hortikulture perivoja. Projekt se predviđa započeti 2021. godine a dovršiti naredne 2022. god. Radovi će se izvesti sukladno projektnoj dokumentaciji izrađenoj po projektnom uredu Arhitekt biro Jelić		1.300.000,00	0,00	0,00
RASHODI		PLANIRANO (kn)	IZVRŠENO (kn)	INDEKS (%)
Konto 421	Građevinski objekti	1.300.000,00	0,00	0,00
UKUPNO		1.300.000,00	0,00	0,00
PRIHODI		PLANIRANO (kn)	IZVRŠENO (kn)	INDEKS (%)
Izvori financiranja:	Pomoći prijenos EU sredstava	1.300.000,00	0,00	0,00
UKUPNO		1.300.000,00	0,00	0,00
Ukupno Projekt 200314 (kn)		1.300.000,00	0,00	0,00
OBRAZLOŽENJE: Projekt je na temelju otvorenog natječaja od 07.11.22. godine Ministarstva turizma i sporta RH, Regionalna diverzifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda dodane vrijednosti Grupa I, prijavljen u sklopu Projekta "Grad na termalnoj vodi Aqua lasae" za koji će rezultati natječaja, a sukladno i početak realizacije projekta biti u 2023. godini.				
KAPITALNI PROJEKT K200315.				
UREĐENJE LAPIDARIJA U PERIVOJU MARIJE RUŽIČKE STROZZI				
OPIS		PLANIRANO (kn)	IZVRŠENO (kn)	INDEKS (%)
Na mjestu postojeće neuređene javne površine tj. lokalitetu arheološkog parka u perivoju te sadašnjeg asfaltiranog prostora tržnice, namjerava se urediti izložbeni postav starorimskih kamenih skulptura i artefakata (lapidarij) kojim će se prezentirati važnost tog prostora kao mjesta antičke trgovačke infrastrukture. Cijeli se prostor opločuje betonskim opločnicima i uređuje zelenilom na način da omogućava buduće arheološke radove na postojećem lokalitetu. Projektna dokumentacija za uređenje je izrađena po projektnom uredu Arhitekt biro Jelić. Projekt se predviđa započeti 2022. godine a dovršiti naredne 2023. god.		600.000,00	0,00	0,00
RASHODI		PLANIRANO (kn)	IZVRŠENO (kn)	INDEKS (%)
Konto 421	Građevinski objekti	600.000,00	0,00	0,00
UKUPNO		600.000,00	0,00	0,00
PRIHODI		PLANIRANO (kn)	IZVRŠENO (kn)	INDEKS (%)
Izvori financiranja:	Pomoći prijenos EU sredstava	600.000,00	0,00	0,00
UKUPNO		600.000,00	0,00	0,00
Ukupno Projekt 200315 (kn)		600.000,00	0,00	0,00
OBRAZLOŽENJE: Projekt je na temelju otvorenog natječaja od 07.11.22. godine Ministarstva turizma i sporta RH, Regionalna diverzifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda dodane vrijednosti Grupa I, prijavljen u sklopu Projekta "Grad na termalnoj vodi Aqua lasae" za koji će rezultati natječaja, a sukladno i početak realizacije projekta biti u 2023. godini.				
KAPITALNI PROJEKT K200316.				
REKREACIJSKI PARK TUHOVEC				
OPIS		PLANIRANO (kn)	IZVRŠENO (kn)	INDEKS (%)
Projektom se planira hortikulturno uređenje okoliša te izgradnja višenamjenskog igrališta sa pripadajućom sportskom opremom (mali nogomet/ rukomet/ košarka) na parceli uz društveni dom u Tuhovcu. U sklopu projekta planira se uređenje novog igrališta za djecu (premiještanje postojećih i instaliranje novih igrala), sa ogradom oko cijelog kompleksa. Trošak obuhvaća izradu projektna dokumentacije i nadzor izvođenja radova a raspoređen je u dvije godine jer se završetak planira 2023. god.		300.000,00	0,00	0,00
RASHODI		PLANIRANO (kn)	IZVRŠENO (kn)	INDEKS (%)
Konto 421	Građevinski objekti	300.000,00	0,00	0,00
UKUPNO		300.000,00	0,00	0,00
PRIHODI		PLANIRANO (kn)	IZVRŠENO (kn)	INDEKS (%)

Izvori financiranja:	Opći prihodi i primici	50.000,00	0,00	0,00
	Pomoći iz proračuna	250.000,00	0,00	0,00
UKUPNO		300.000,00	0,00	0,00
Ukupno Projekt 200316 (kn)		300.000,00	0,00	0,00
OBRAZLOŽENJE: Izrada Projektne dokumentacije ugovorena je 2022. godine, a nastali trošak projektne dokumentacije i realizacija projekta biti će 2023. godine.				
KAPITALNI PROJEKT K200317.				
UREĐENJE GROBLJA				
OPIS		PLANIRANO (kn)	IZVRŠENO (kn)	INDEKS (%)
Projektom se planira izgradnja spomen obilježja te grobnice za ukop posmrtnih ostataka vojnih žrtava iz II. svj. rata, te hortikulturno uređenje okoliša Trošak također obuhvaća izradu potrebne projektne dokumentacije.		170.000,00	148.590,39	87,41
RASHODI		PLANIRANO (kn)	IZVRŠENO (kn)	INDEKS (%)
Konto 323	Rashodi za usluge	40.000,00	30.750,00	76,88
Konto 421	Građevinski objekti	90.000,00	79.150,58	87,95
Konto 451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000,00	38.689,81	96,72
UKUPNO		170.000,00	148.590,39	87,41
PRIHODI		PLANIRANO (kn)	IZVRŠENO (kn)	INDEKS (%)
Izvori financiranja: Opći prihodi i primici		170.000,00	148.590,39	87,41
UKUPNO		170.000,00	148.590,39	87,41
Ukupno Projekt 200317 (kn)		170.000,00	148.590,39	87,41

2. PROGRAM GRAĐENJA OBJEKATA DRUŠTVENE I DRUGE INFRASTRUKTURE

KAPITALNI PROJEKT K202002.				
DODATNA ULAGANJA U OBJEKTE I DOMOVE U VLASNIŠTVU GRADA				
OPIS		PLANIRANO (kn)	IZVRŠENO (kn)	INDEKS (%)
Projekt se odnosi na uređenje, rekonstrukciju te energetska obnovu objekata u vlasništvu Grada. Troškovi podrazumijevaju izradu projektne dokumentacije.		80.000,00	0,00	0,00
Društveni dom u Drenovcu i objekt u Ulici Lavoslava Horvata br. 8				
RASHODI		PLANIRANO (kn)	IZVRŠENO (kn)	INDEKS (%)
Konto 451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	80.000,00	0,00	0,00
UKUPNO		80.000,00	0,00	0,00
PRIHODI		PLANIRANO (kn)	IZVRŠENO (kn)	INDEKS (%)
Izvori financiranja: Prihodi od prodaje imovine		80.000,00	0,00	0,00
UKUPNO		80.000,00	0,00	0,00
Ukupno Projekt 202002 (kn)		80.000,00	0,00	0,00

OBRAZLOŽENJE: Nakon procjenjenih troškova potrebnih za uređenje, rekonstrukciju te energetska obnovu objekata utvrđeno je da isti zbog povećanja cijena uvelike premašuju planirani iznos te se odustalo od realizacije projekta.

KAPITALNI PROJEKT K202003.				
SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA - AGLOMERACIJA V. TOPLICE				
OPIS		PLANIRANO (kn)	IZVRŠENO (kn)	INDEKS (%)
Projekt obuhvaća troškove nastavka sufinanciranja radova na izgradnji kanalizacijskog sustava javne odvodnje naselja Varaždinske Toplice, Tuhovec, Lukačevac Toplički, Svibovec i Jalševac Svibovečki, prema projektnoj dokumentaciji Eko-Mlaz dm. ZOP OPOV - 91/15. Izvođač; zajednica ponuditelja: Vodogradnja Varaždin d.d., Koming d.o.o. Koprivnica i Tegra d.o.o. Čakovec, a nositelj projekta je pružatelj javne usluge VARKOM d.d. Prema donijetoj odluci Gradskog Vijeća i sklopljenom ugovoru, Grad sudjeluje sufinanciranjem u provedbi projekta.		400.000,00	429.941,75	107,49
RASHODI		PLANIRANO (kn)	IZVRŠENO (kn)	INDEKS (%)
Konto 386	Kapitalne pomoći	400.000,00	429.941,75	107,49
UKUPNO		400.000,00	429.941,75	107,49
PRIHODI		PLANIRANO (kn)	IZVRŠENO (kn)	INDEKS (%)
Izvori financiranja: Opći prihodi i primici		90.000,00	427.263,89	474,74
Prihodi za posebne namjene - vodni doprinos		10.000,00	2.677,86	26,78

	Prihodi od prodaje imovine	300.000,00	0,00	0,00
UKUPNO		400.000,00	429.941,75	107,49
Ukupno Projekt 202003 (kn)		400.000,00	429.941,75	107,49

KAPITALNI PROJEKT K202006.
REKONSTRUKCIJA TRIVIJALNE ŠKOLE

OPIS		PLANIRANO (kn)	IZVRŠENO (kn)	INDEKS (%)
Projekt se odnosi na izvođenje radova i troškove nadzora rekonstrukcije i uređenja zgrade nekadašnje trivijalne škole sa ciljem adaptacije potkrovlja kako bi se dobio iskoristiv prostor plesne dvorane. U tu svrhu trebaju biti provedeni konstruktivni radovi ojačanja međukatne konstrukcije te izrada vertikalne komunikacije (dvokrakog stubišta) između prizemlja i potkrovlja. Projektom je ujedno obuhvaćena potrebna sanacija kapilarne vlage te dotrajalo dijelova građevine kao i ugradnja mehaničkog sistema ventilacije.		700.000,00	0,00	0,00
RASHODI		PLANIRANO (kn)	IZVRŠENO (kn)	INDEKS (%)
Konto 451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000,00	0,00	0,00
UKUPNO		700.000,00	0,00	0,00
PRIHODI		PLANIRANO (kn)	IZVRŠENO (kn)	INDEKS (%)
Izvori financiranja:	Pomoći prijenos EU sredstava	700.000,00	0,00	0,00
UKUPNO		700.000,00	0,00	0,00

Ukupno Projekt 202006 (kn)		700.000,00	0,00	0,00
-----------------------------------	--	-------------------	-------------	-------------

OBRAZLOŽENJE: Projekt je 10.02.22. godine prijavljen na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, Natječaj za energetske obnovu kulturne baštine, ali se zbog nedostatnih dodjeljenih sredstava odustalo od realizacije projekta.

KAPITALNI PROJEKT K202007.
GEOVA-AL (izrada tehničke dokumentacije za korištenje geotermalne energije)

OPIS		PLANIRANO (kn)	IZVRŠENO (kn)	INDEKS (%)
Provedbom ovog projekta cilj je izraditi studiju iskoristivog geotermalnog potencijala Varaždinsko Topličkog kraja sa primjenom u svrhu toplinarstva odnosno grijanja planiranih budućih te sadašnjih javnih objekata. Studija razmatra mogućnost da se revitalizacijom i dogradnjom postojeće bušotine VTT1 postigne cilj korištenja geotermalne energije u svrhu zagrijavanja buduće sportske dvorane, postojećih objekata mjesne osnovne škole, te buduće nadzemne garaže. Ujedno, istraživačkim bi se radovima ustanovila mogućnost izrade nove bušotine kojom bi se prema zadanim ekonomskim uvjetima mogla ostvariti funkcija grijanja prostora na stambeno-poslovnoj lokaciji „Smart kWart“. Temeljem nalaza studije, procijenit će se opravdanost i mogućnost provedbe projekata korištenja geotermalne energije u svrhu toplinarstva, što je preduvjet za apliciranje projekata na "nordijske fondove" kojima se financira njihova provedba.		1.100.000,00	0,00	0,00
RASHODI		PLANIRANO (kn)	IZVRŠENO (kn)	INDEKS (%)
Konto 426	Nematerijalna imovina	1.100.000,00	0,00	0,00
UKUPNO		1.100.000,00	0,00	0,00
PRIHODI		PLANIRANO (kn)	IZVRŠENO (kn)	INDEKS (%)
Izvori financiranja:	Pomoći prijenos EU sredstava	1.100.000,00	0,00	0,00
UKUPNO		1.100.000,00	0,00	0,00

Ukupno Projekt 202007 (kn)		1.100.000,00	0,00	0,00
-----------------------------------	--	---------------------	-------------	-------------

OBRAZLOŽENJE: Projekt je 23.12.21. godine prijavljen na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije, Program energetske i klimatske promjene, Izrada tehničke dokumentacije za korištenje geotermalne energije, za koji su rezultati natječaja bili u 2022. godini i Grad Varaždinske Toplice nalazi se na rezervnoj listi, sukladno navedenom realizacija projekta nije ni započela.

KAPITALNI PROJEKT K202008.
PRENAMJENA PUČKE KUPELJI U INTERPRETACIJSKI CENTAR

OPIS		PLANIRANO (kn)	IZVRŠENO (kn)	INDEKS (%)
Projekt se odnosi na izvođenje radova adaptacije i uređenja zgrade nekadašnje pučke kupelji u centar za posjetitelje u lojem će se modernim tehnologijama prezentirati i interpretirati nastanak i korisne funkcije termalne vode. U ovoj fazi troškovi projekta se odnose na izradu projektne dokumentacije sukladno elementima "Nacrta uputa za prijavitelje upućene od strane Ministarstva turizma i sporta. Troškovi također uključuju konzultantske intelektualne usluge potrebne za pripremu prijave na natječaj.		345.000,00	312.375,00	90,54
RASHODI		PLANIRANO (kn)	IZVRŠENO (kn)	INDEKS (%)
Konto 426	Nematerijalna imovina	320.000,00	312.375,00	97,62
Konto 323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	0,00
UKUPNO		345.000,00	312.375,00	90,54

PRIHODI		PLANIRANO (kn)	IZVRŠENO (kn)	INDEKS (%)
Izvori financiranja:	Opći prihodi i primici	25.000,00	212.375,00	849,50
	Pomoći iz proračuna	200.000,00	100.000,00	50,00
	Prihodi od prodaje imovine	120.000,00	0,00	0,00
UKUPNO		345.000,00	312.375,00	90,54
Ukupno Projekt 202008 (kn)		345.000,00	312.375,00	90,54
KAPITALNI PROJEKT K202009.				
SUFINANCIRANJE IZGRADNJE VODOVODNIH MREŽA				
OPIS		PLANIRANO (kn)	IZVRŠENO (kn)	INDEKS (%)
Projekt se odnosi na sufinanciranje izgradnje i rekonstrukcije vodovodne mreže javnog isporučitelja vodne usluge koja prethodi zahvatu uređenja javnih površina namjenjenih za promet motornih vozila pod upravljanjem Grada - Vukovarska ulica.		90.000,00	73.169,23	81,30
RASHODI		PLANIRANO (kn)	IZVRŠENO (kn)	INDEKS (%)
Konto 386	Kapitalne pomoći	90.000,00	73.169,23	81,30
UKUPNO		90.000,00	73.169,23	81,30
PRIHODI		PLANIRANO (kn)	IZVRŠENO (kn)	INDEKS (%)
Izvori financiranja:	Opći prihodi i primici	0,00	15.073,72	0,00
	Prihodi od prodaje imovine	90.000,00	58.095,51	64,55
UKUPNO		90.000,00	73.169,23	81,30
Ukupno Projekt 202008 (kn)		90.000,00	73.169,23	81,30

UKUPNO ZA PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, TE OBJEKATA DRUŠTVENE I DRUGE INFRASTRUKTURE	PRORAČUN	IZVRŠENO	INDEKS%
	8.670.000,00	4.060.574,14	46,83

Ovo Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture, te objekata društvene i druge infrastrukture za 2022. godinu podnosi se Gradskom vijeću, a objavit će se u Službenom vjesniku Varaždinske županije.

